

**BZP.271.9.2013**

### **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BZP.271.9.2013 pn. Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty, ogłoszonego w BZP Nr: **443708 - 2013**; data zamieszczenia: 30.10.2013.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Likwidację i rekultywację terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty.**

**Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.**

#### **Uzasadnienie**

Ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 30.10.2013r. Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na Likwidację i rekultywację terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty. W ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający ustalił termin realizacji na 20.12.2013r.

Po analizie dokumentacji postępowania oraz w związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji Zamawiający uznał, iż wyznaczony zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ termin realizacji zamówienia jest niemożliwy do dotrzymania.

W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać m.in. decyzje wydaną przez RDOŚ na podstawie opracowanego Projektu prac rekultywacyjnych czy decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uzyskać Wykonawca. Mając na uwadze fakt, że zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji ma maksymalnie dwumiesięczny ustawowy termin na wydanie decyzji administracyjnej, Zamawiający uznał, że realizacja przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu jest niemożliwa.

Zgodnie z art. 387 §1 Kodeksu Cywilnego, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Ponieważ w niniejszej sprawie przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ jest od początku niemożliwy do spełnienia, umowa zawarta po przeprowadzeniu tego przetargu była by nieważna jako umowa o świadczenie niemożliwe.

Ponadto Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z terminem rozliczenia do 31.12.2013r. Dlatego też przedłużenie terminu zakończenia całości zadania, nie jest możliwe bez zgody NFOŚiGW, który do dnia dzisiejszego nie zajął oficjalnego stanowiska.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji powyższego należy uznać, że przedmiotowe postępowanie na skutek określenia niemożliwego do dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a

**Z up. WÓJTA**  
mgr inż. Krzysztof Dudziński  
ZASTĘPCA WÓJTA